



Transporte S.A.

Santa Cruz, 09 de agosto de 2017
YPFBTR.OP.GCS.197.2017

Señores:
YPFB GCGN
Presente. -

Evelio Harb /Julio Solíz / Eduardo Ibañez

Ref.: Cambio de niple en sector Río Corani. Gasoducto Carrasco - Cochabamba

De nuestra consideración:

Cumpliendo con la Sección IV, artículo 54 párrafo V de los RTHD y con el inciso I.4 de los TCGS de Transporte de Gas Natural, y en atención a la nota ANH 9643 DDT 0597/2017, comunicamos el trabajo NO PROGRAMADO de Cambio de niple del gasoducto GCC Kp 171 + 280 sector Río Corani, debido el suceso del 09 de mayo de 2017.

Los trabajos serán realizados el 03 de septiembre desde Hrs.00:00 con una duración de 18 horas. Durante la ejecución de estos trabajos la capacidad de transporte disponible para los usuarios de las ciudades de Cochabamba, Oruro y La Paz será de:

100 MMpcd = 75 MMpcd GAA (POI Percheles + POI Río Grande) + 25 MMpcd de stock GAA.

Solicitamos a YPFB GCGN la coordinación con la AHN para una convocatoria extraordinaria de la comisión interinstitucional de coordinación para el suministro de gas natural para los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz.

Adjuntamos a la presente, el programa de los trabajos a ejecutar.





Transporte S.A.

ITEM	FECHA	HORA		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
		DESDE	HASTA	
1	3/9/2017	0:00	0:00	PARO SISTEMA DE COMPRESIÓN GCC.
2	3/9/2017	0:00	4:00	INICIO DE VENTEO CON CIERRE DE VAL. KP 152+136 LIMA TAMBO Y VAL. KP 169+550 MIGUELITO.
3	3/9/2017	4:00	5:00	INSTALACIÓN DE VENTURI PARA EXTRACCIÓN DE GASES REMANENTES.
4	3/9/2017	5:00	5:30	COMUNICACIÓN A SALA DE CONTROL FIN VACIADO DE DUCTO PARA INICIAR CAMBIO DE NIPLE.
5	3/9/2017	5:30	6:30	CORTE CON SIERRA, VERIFICAR PRESIÓN DE TRAMO Y CORTE EN FRIO KP 171+268
6	3/9/2017	6:30	7:00	AISLACION CON BENTONITA LA LÍNEA HASTA OBTENER LEL CERO.
7	3/9/2017	7:00	10:00	SE REALIZARA EL BISELADO Y SOLDADURA DE LA PRIMERA JUNTA KP 171+268.
8	3/9/2017	10:00	13:00	SE REALIZARA EL CORTE EN FRIO, BISELADO Y SOLDADURA DE SEGUNDA JUNTA KP 171+292.
9	3/9/2017	13:00	14:00	SE REALIZARA LA VERIFICACIÓN DE SOLDADURA CON ULTRASONIDO DE LAS DOS JUNTAS.
10	3/9/2017	14:00	15:00	BARRIDO DE AIRE SE REALIZARA DE LIMATAMBO KP 152+136 HACIA LA VÁLVULA DE RIO CORANI 171+800 POR LA VÁLVULA DE VENTEO.
11	3/9/2017	15:00	17:00	PRESURIZACIÓN DEL TRAMO
12	3/9/2017	17:00	18:00	NORMALIZACION DE SISTEMA CON APERTURA DE VALVULAS TRONQUERAS EN LIMATAMBO Y RIO CORANI

Sin otro particular, saludamos atentamente.


Bernardino Caral C.
Servicio al Cliente Gas
Subgerencia de Control del Sistema

CC: ANH (G. Marca, L. Montesinos)
CC: YPFB GRGD (M. Choque, JC. Blanco, C. Tarquino, W. Aiza)
CC: YPFB Redes de Gas La Paz (E. Revollo, D. Cruz)
CC: YPFB Redes de Gas El Alto (E. Sánchez, E. Torrez)
CC: YPFB Redes de Gas Oruro (J. Choque, R. Aliaga)
CC: YPFB Redes de Gas Cochabamba (C. Zabaleta, I. Cruz)
CC: EGSA (F. Soto)
CC: EVH (E. Pérez)
CC: CNDG (R. Ulunque)
CC: YPFB Refinación (V. Libera, R. Taborga)
CC: YPFB Andina (M. Tarradellas, R. Barriga, M. Cusicanqui)
CC: YPFB Chaco (S. Bustillo, O. Toledo)
CC: J. Infante, J. Chuquimia, H. Canedo, E. Rocha, A. Heredia, JC. Guzman, R. Mayorga, M. Cortez, F. Navarro, A. Portugal, G. Control, E. Tapirani, E. Huayñacota, E. Samaipata, E. Oconi, E. Chillijchi, E. Totoroco, E. Sica Sica, E. Senkata.